

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบล เขาสามลือหาบ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๓	โครงการประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)	๓๐,๐๐๐	๗,๐๒๐	๒๒,๙๘๐	✓	-	-	๒๘/๑๒/๖๕-๐๓/๐๑/๖๖ ๑๘/๐๔/๖๖-๐๘/๐๕/๖๖	ปีใหม่ สงกรานต์
๒	โครงการฝึกอบรม ทบพวน อ.ป.พ.ร. ตำบลเขาสามสิบหาบ)	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๓	โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยและงานจราจร ตำบลเขาสามสิบหาบ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๒๘๖,๓๐๐	๑๖๖,๔๗๖	๑๑๙,๘๒๔	✓	-	-		
๓	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๖๐,๙๓๐.๒๖	๑๘๙,๐๖๙.๗๕	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๕-๓๐/๐๙/๖๖	
๔	โครงการจัดนิทรรศการและค่าย วิชาการ (โรงเรียนบ้านเขาช่อง)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๖-๓๐/๐๖/๖๖	
๕	โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา เด็กไทยด้อยเทคโนโลยี (โรงเรียน วัดเขาสามสิบหาบ)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐/๐๒/๖๖-๒๘/๐๒/๖๖	
๖	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (โรงเรียนบ้านหนองหิน)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๔/๑๑/๖๖-๑๗/๑๑-๖๖	
๗	โครงการวันเด็กโรงเรียนบ้านเขา ช่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐๓/๐๑/๖๖-๑๑/๐๑/๖๖	
๘	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๑๐/๐๒/๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการวันเด็กโรงเรียน บ้านหนองหิน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐๙/๐๑/๖๖-๑๒/๐๑/๖๖	
๑๐	โครงการวันเด็กโรงเรียนวัดเขา สามสิบหาบ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	✓	-	-	๐๙/๐๑/๖๖-๑๓/๐๑/๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	๔๗,๒๐๐	✓	-	-	๑๔/๐๙/๖๖-๑๙/๐๙/๖๖	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๖๐,๐๐๐	๑๓,๔๐๕	๔๖,๕๙๕	✓	-	-	๐๑/๐๕/๖๖-๐๑/๐๖/๖๖	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๔๗,๓๕๕	๑๑๒,๖๔๕	✓	-	-	๐๗/๐๘/๖๖-๒๒/๐๘/๖๖	
๖	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕/๑๑/๖๕-๐๖/๑๒/๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารอำนาจการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของอำเภอท่ามะกา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๐๑/๑๑/๖๕-๐๓/๑๑/๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตำบลเขาสามสืบบาบ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลเขาสามสืบบาบ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำตำบลเขาสามสืบบาบ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำตำบลเขาสามสืบบาบ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๙๖๐	๒๙,๐๔๐	✓	-	-	๑๑/๐๘/๖๖-๐๔/๐๙/๖๖	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๔/๖๖-๐๗/๐๔/๖๖	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔	๔๖,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	จ่ายขาด
๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๖/๐๕/๖๖-๒๔/๐๕/๖๖	“
๔	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๐/๐๕/๖๖-๐๑/๐๖/๖๖	“
๕	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๖	โครงการติดตั้งสายไลน์ดับ หมู่ที่ ๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๙/๐๕/๖๖-๐๑/๐๖/๖๖	“
๗	โครงการติดตั้งสายไลน์ดับ หมู่ที่ ๘	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๖-๐๘/๐๖/๖๖	“
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๖/๐๕/๖๖-๒๔/๐๕/๖๖	“
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๘๘.๔๐	๙๑๑.๖๐	✓	-	-	๑๐/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๙๑๘.๕๓	๘๑.๔๗	✓	-	-	๑๐/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๗๘๕.๓๙	๒๑๔.๖๑	✓	-	-	๑๐/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๓๑.๕๘	๙๖๘.๔๒	✓	-	-	๑๐/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๖/๖๖-๑๔/๐๖/๖๖	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๐๑/๐๖/๖๖-๑๔/๐๖/๖๖	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้าง หอถังประปา หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๔/๐๘/๖๖-๐๔/๐๘/๖๖	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้าง หอถังประปา หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๕/๐๗/๖๖-๒๖/๐๗-๖๖	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ ๓ เส้นที่ ๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๑/๐๑/๖๖-๐๑/๐๒/๖๖	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๔/๖๖-๒๐/๐๔/๖๖	จ่ายขาด
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๔/๖๖-๒๐/๐๔/๖๖	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝापิด รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	๓๐,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๔/๖๖-๐๗/๐๔/๖๖	จ่ายขาด
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๖-๐๘/๐๖/๖๖	“
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำที่ทำการ อบต.เขาสามสืบหาบ	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๖-๐๘/๐๖/๖๖	“

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

## แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ทำการ อบต.เขาสามสืบหาบ หลังเก่า	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๐	✓	-	-	๐๗/๐๔/๖๖-๐๗/๐๔/๖๖	จ่ายขาด
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสืบหาบ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓	-	-	๐๗/๐๔/๖๖-๐๗/๐๔/๖๖	”
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงาน	๒๓๔,๗๐๐.๐๐	๒๓๔,๗๐๐.๐๐	๐	✓	-	-	๐๗/๐๔/๖๖-๐๗/๐๔/๖๖	“
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๒	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๑๕	โครงการรื้อถอนหอดึงประปาพร้อม ขนย้าย หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๖-๐๘/๐๖/๖๖	“
๑๖	โครงการรื้อถอนหอดึงประปา พร้อมขนย้าย หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	“
๑๗	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๑/๐๑/๖๖-๐๑/๐๒/๖๖	”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	จ่ายขาด
๑๙	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๑/๐๑/๖๖-๐๑/๐๒/๖๖	“
๒๐	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๒๑	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	“
๒๒	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๓/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๒๓	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๓/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๒๔	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๓/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

## แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๘ สายที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๓/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	จ่ายขาด
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๒	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๕/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๘	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๒/๖๖-๒๔/๐๒/๖๖	“
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๑/๐๑/๖๖-๐๑/๐๒/๖๖	“
๓๑	โครงการวางท่อส่งน้ำและท่อ ระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	“
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๔	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				๒๓/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	“

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๑	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๘/๐๑/๖๖-๑๘/๐๑/๖๖	จ่ายขาด
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๒	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๘/๐๑/๖๖-๑๘/๐๑/๖๖	“
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๓	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๑/๖๖-๑๓/๐๑/๖๖	“
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๕	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๗/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๒	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๗/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายที่ ๑	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๕/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายที่ ๒	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๐/๐๒/๖๖-๒๔/๐๒/๖๖	“
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๒/๖๖-๒๔/๐๒/๖๖	“

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายที่ ๒	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๐/๐๒/๖๖-๒๔/๐๒/๖๖	จ่ายขาด
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๗/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๕/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๗	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๒/๖๖-๒๔/๐๒/๖๖	“
๔๖	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๖/๐๕/๖๖-๒๔/๐๕/๖๖	“
๔๗	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๖	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๔๘	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๖ (สายที่ ๒)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๓๐/๐๕/๖๖-๐๑/๐๖/๖๖	“
๔๙	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๗	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๗/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕๐	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ที่พร้อมลอกท่อและตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๖/๐๕/๖๖-๒๔/๐๕/๖๖	จ่ายขาด
๕๑	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๑/๖๖-๑๓/๐๑/๖๖	“
๕๒	โครงการขุดลอกระบายน้ำที่ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๔	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๒/๖๖-๐๙/๐๒/๖๖	“
๕๓	โครงการเทศบาลเสริมเหล็ก เสริมถนน หมู่ที่ ๗	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๕/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๕๔	โครงการเทศบาลคอนกรีตเสริม เหล็กจรดรถสนามกีฬา หมู่ที่ ๗	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๕/๐๒/๖๖-๒๐/๐๒/๖๖	“
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๖-๒๔/๐๑/๖๖	“
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๑/๖๖-๑๓/๐๑/๖๖	“

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	๔,๕๙๐	๑๕,๔๑๐	✓	-	-	๑๙/๐๗/๖๖-๒๗/๐๗/๖๖	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๕,๕๙๐	๒๔,๑๔๑	✓	-	-	๑๒/๐๘/๖๖-๑๕/๐๘/๖๖	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช ชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑,๐๘๐	๑๘,๙๒๐	✓	-	-	๑๙/๐๗/๖๖-๒๗/๐๗/๖๖	
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
๓. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

### ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๒. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ตรงกับแผนการดำเนินงาน
๔. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ส่งไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานของ อบต.

# ภาคผนวก

### ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๑.	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๔๖,๕๐๐ บาท	ขยายเขตท่อเมนประปา โดยวางท่อ pvc ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ นิ้ว เกรด ๑๓.๕ จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมฝังลึกลง ๐.๓๐ เมตร กลบเกลี่ยเรียบร้อย ตามที่ อบต.กำหนด	หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐ บาท	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด $\varnothing ๑.๐๐$ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน และถมดิน หลังท่อและตาดคอนกรีตหน้าท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๘
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๓๑,๕๐๐ บาท	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๔๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตขนาด $\varnothing ๐.๒๐$ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๔
๔.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๓๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๑๘๖ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.กำหนด	หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๗
๕.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๕ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๑๗๕ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.กำหนด	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๘

**ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๖.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๓๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๑๘๖ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๙
๗.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๓๘ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๕๗๙ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๐
๘.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๑๓๗ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๙๒๔ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๑
๙.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๓๗ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๒๓๒ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๒
๑๐.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๗๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๔๖๓ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๓

## ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท	วางท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๒๙
๑๒.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๔๖๘ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยและชุดวางระบายระบายน้ำข้างถนนตลอดแนวถนนพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ	ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๔๖๘ ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยและชุดวางระบายระบายน้ำข้างถนนตลอดแนวถนนพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ	หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๔
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท	วางท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมถมดินและลงหินคลุกหลังท่อ	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๒๖
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๔๙๓,๐๐๐ บาท	วางท่อระบายน้ำทิ้ง จำนวน ๖ จุด พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อและถมดินและลงหินคลุกหลังท่อ	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๒๗
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๒๓๓,๐๐๐ บาท	วางท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๕๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖๕ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด $\varnothing$ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๐

**ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๑๖.	โครงการวางท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท	วางท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. และท่อ pvc รวมทั้งหมด ๑๐ จุด พร้อมถมดินและลงหินคลุกหลังท่อ	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๑
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๔ ตั้งไว้ ๓๑๒,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๕ ท่อน พร้อมลาดคอนกรีตหน้าท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๒
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๑ ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๓๓
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่ ๒ ตั้งไว้ ๑๓๘,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๓๔
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ ตั้งไว้ ๓๑๗,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๓๗

## ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายที่ ๑ ตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๑ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๓๙
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายที่ ๒ ตั้งไว้ ๒๕๖,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๐
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายที่ ๒ ตั้งไว้ ๒๕๔,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๘ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๒
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๒ ตั้งไว้ ๓๗๗,๐๐๐ บาท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓๘
๒๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท	รางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก รางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๓ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๓

### ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๒๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๕๖,๐๐๐ บาท	รางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก รางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๔
๒๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๓๔๓,๐๐๐ บาท	รางระบายน้ำฝาดัดตะแกรงเหล็ก รางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด ยาวรวม ๗๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๕
๒๘.	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๖๙,๐๐๐ บาท	ขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง คลองกว้าง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๗
๒๙.	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท	ขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง คลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร	หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๘